

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Теплоснабжающая организация	Заведующий МБДОУ Подсинский детский сад
ОАО «Абаканская ТЭЦ»	«Радуга»
	 О.Г. Шульмина

ПЛАН ПОДГОТОВКИ
к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие сведения

1	Адрес здания	РХ, Алтайский район, с. Подсинее переулок Школьный Здание 2.
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) здания	МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга»
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию здания	2020/2021
4	Площадь помещений в здании, кв.м	Нежилых 2288,4
5	Теплоснабжающая организация	АО «Абаканская ТЭЦ»
6	Материал стен здания	Кирпич
7	Наличие подвала здания	имеется
8	Наличие ОДПУ тепловой энергии в здании	имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта в здании	отсутствует
10	Система отопления здания	закрытая
11	Материал трубопроводов системы отопления в здании	металлические
12	Система газоснабжения в здании	отсутствует

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

№ п/п	Показатель	Величина показателя	Результаты анализа прохождения прошлых периодов
1	Продолжительность отопительного периода, дни:		
	2021-2022 гг.	232	
	2022-2023 гг.	256	
	2023-2024 гг.	234	
	2024-2025 гг.		
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета):		
	2021-2022 гг.	204,6	
	2022-2023 гг.	260,013	
	2023-2024 гг.	200,438	
	2024-2025 гг.	160,738	
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в зданиях:		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
	2024-2025 гг.	нет	

4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД:		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
	2024-2025 гг.	нет	
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период:		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
	2024-2025 гг.	нет	
6	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии:		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
	2024-2025 гг.	нет	
7	Случаи снижения параметров давления теплоносителя:		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
	2024-2025 гг.	нет	
8	Количество обращений/жалоб собственников помещений МКД на снижение качества/параметров услуги отопления:		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
	2024-2025 гг.	нет	
9	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления:		
	2021-2022 гг.	нет	
	2022-2023 гг.	нет	
	2023-2024 гг.	нет	
	2024-2025 гг.	нет	

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения
I. Технические мероприятия		
1	Промывка теплопотребляющей установки, в присутствии представителя ЕТО	до 01.08.2025
2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установка и пломбирование представителем ЕТО дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции	до 01.08.2025

	горячего водоснабжения.	
3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных ЕТО.	до 01.08.2025
4	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения с представителями единой теплоснабжающей организации.	до 01.08.2025
5	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.	До 01.08.2025
6	Осмотр с представителем ЕТО объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	до 01.08.2025
7	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду.	до 01.08.2025
8	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	до 01.08.2025
9	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.	до 01.08.2025
10	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	-
11	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	-
12	Подписание совместно с представителем ЕТО акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду.	до 01.08.2025
13	Синхронизация выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплоснабжающих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ.	с 14 по 21.07.2025
II. Организационные мероприятия		

14	Сбор и подготовка документов, подтверждающих выполнение требований подготовки у отопительному периоду, для предоставления в комиссию:	до 01.08.2025
14.1	организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	-

14.2	эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения;	
14.3	паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);	до 01.08.2025
14.4	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;	-
14.5	копии заключенных договоров теплоснабжения;	до 01.08.2025
14.6	акты периодической проверки узла учета и акты разграничения балансовой принадлежности.	до 01.08.2025
15	Заполнение оценочного листа.	-
16	Предоставление оценочного листа и подтверждающих документов в ...*	-

* в срок, указанный в графике проведения оценки готовности, утвержденном комиссией по оценке обеспечения готовности

3. Перечень мероприятий, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 г.г. (по результатам весеннего осмотра)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План		Срок выполнения
			Объём	Затраты тыс. руб.	
1	Ремонт, реконструкция кровли				
	Текущий:				
	шиферной	м²	0	0	
	мягкой	м²	0	0	
	лотковой	м²	0	0	
	итого		0	0	
2	Ремонт элементов зданий				
	Текущий:				
	замена водосточных труб	м	0	0	
	остекление окон подъезда	м²	0	0	
	смена входных дверей	шт.	0	0	
	ремонт входных и тамбурных дверей	шт.	0	0	
	герметизация межпанельных швов	м	0	0	
	ремонт козырьков входа в подъезды	шт.	0	0	
	установка решеток на продухи	шт.	0	0	
	итого				
3	Ремонт и реконструкция инженерных сетей и оборудования				
	Текущий:				
	замена участков розлива и стояков в ж/д:				
	холодное водоснабжение	м	0	0	

	горячее водоснабжение	м	0	0	
	отопление	м	0	0	
	канализация	м	0	0	
	ревизия и ремонт запорной арматуры:				
	Ду 50 мм	шт.	0	0	
	Ду 80 мм	шт.	0	0	
	Ду 100 мм	шт.	0	0	
	ревизия и ремонт элеваторных узлов	шт.	0	0	
	замена вентилей	шт.	0	0	
	смена запорной арматуры	шт.	0	0	
	установка грязевиков	шт.	0	0	
	промывка внутридомовой системы отопления	100м3	0	0	
	замена отопительных приборов	шт	0	0	
	теплоизоляция трубопровода	м	0	0	
	<i>итого</i>		0	0	
4	Ремонт электротехнического оборудования				
	<i>Текущий:</i>		0	0	
	ремонт электропроводки	м	0	0	
	ремонт электрощитов	шт	0	0	
	ремонт ВРУ	шт	0	0	
	ремонт наружного освещения	шт	0	0	
	<i>итого</i>		0	0	
5	Прочие работы				
	<i>Текущий:</i>				
	ремонт и замена туалетов	шт	0	0	
	ремонт огневых печей	шт	0	0	
	ремонт вентиляционных каналов и труб печных	м ²	0	0	
	ремонт печных труб	шт	0	0	
	ремонт бетонной отмостки	м ²	0	0	
	ремонт и монтаж цоколя	м3	0	0	
	смена нижних венцов	м	0	0	
	откачка туалетов	шт.	0	0	
	откачка выгребных ям	шт/м3	0	0	
	<i>итого</i>		0	0	
	<i>ВСЕГО:</i>		0	0	